

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Spettabile

PAPUCCI FRANCESCO

Via Orosei 27

56023 - Cascina (PI)

ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI DISASSEMBLAGGIO DEI BOX 6 E 7 GIÀ PRESENTI PRESSO LA SEDE DI ROSIGNANO SOLVAY E RIASSEMBLAGGIO DEGLI STESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI COLLESALVETTI E FORNITURA A NOLEGGIO, CONSEGNA E POSA IN OPERA DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE RISPETTIVAMENTE A SPOGLIATOIO E A MAGAZZINO OLTRE ALLE RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE - CIG: Z0534605CB

Parti

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore economico: PAPUCCI FRANCESCO

Soggetti responsabili

Responsabile del procedimento (RUP): L. MANNARI

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): S. ZEDDA

Ausiliario del Direttore dell'esecuzione: S. CECCHETTI

Sintesi dati essenziali

Oggetto: Servizio di Disassemblaggio dei box 6 e 7 già presenti presso la sede di Rosignano Solvay e riassettaggio degli stessi presso il centro di raccolta di Collesalveti e fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 2 strutture prefabbricate da adibire rispettivamente a spogliatoio e a magazzino oltre alle relative prestazioni accessorie, come da documentazione allegata.

Luogo di consegna: presso il Centro di Raccolta sito in Via Napoli, Collesalveti (LI).

Modalità di esecuzione: come da scheda tecnica allegata

Durata: n.7 mesi naturali e consecutivi dall'avvio

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



dell'esecuzione, oltre eventuale opzione di proroga per ulteriori n. 5 mesi per una durata massima di 13 mesi.

E' fatto salvo il diritto di recesso da parte della committente, in ogni tempo, per l'ipotesi di vicende societarie che ne modificano la condizione attuale di gestore del servizio pubblico di igiene ambientale o la autonomia societaria (ivi comprese a titolo esemplificativo:

fusioni/trasformazioni/incorporazioni/mutamento della proprietà.

In tali casi, la committente darà comunicazione all'Operatore Economico dei termini da rispettare per la cessazione del contratto. Fermo il diritto dell'Operatore Economico al pagamento per le prestazioni sino a tale momento esattamente adempiute ed accettate, senza che ad esso sia riconosciuto alcun pagamento/indennizzo/risarcimento per le prestazioni non eseguite in conseguenza del recesso esercitato dalla committente.

Corrispettivo aggiudicato: € 15.096,00 così dettagliato:

- Disassemblaggio presso la sede di Rosignano Solvay dei box già presenti 6 e 7 e riassetto presso il centro di raccolta sito in via Napoli a Collesalveti: **€ 2.000,00**
- Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 1 struttura prefabbricata da adibire a spogliatoio: **€ 2.646,00** così suddiviso: €/mese 378,00 per n.7 mesi (compreso €/mese 28,00 per armadietto sporco/pulito per n.7 persone, panca e appendiabiti a 5 ganci), oltre € 1.990,00 per eventuale opzione di proroga di ulteriori 5 mesi (di cui €/mese 378,00 per noleggio ed €/mese 20,00 cad. per assicurazione su noleggio), per una spesa complessiva massima di € 4.636,00;
- Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n.1 struttura prefabbricata da adibire a magazzino: **€ 1.400,00** così suddiviso: €/mese 200,00 per n.7 mesi, oltre € 1.100,00 per eventuale opzione di proroga di ulteriori 5 mesi (di cui €/mese 200,00 per noleggio ed €/mese 20,00 cad. per assicurazione su noleggio), per una spesa complessiva massima di € 2.500,00;
- Trasporto andata/ritorno: **€ 2.500,00**

- Servizio di pulizia *una tantum*: € 70,00
- Assicurazione su noleggio iva esente: € 280,00 (€ 20,00/mese/ per ciascun modulo - tot. 4 moduli)
- Collegamenti elettrici necessari con relativo progetto e certificazione come da normativa vigente: € 6.200,00

Per un totale massimo complessivo di € 18.186,00

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'Iva.

Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Sonia Zedda alla seguente mail sonia.zedda@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comuniciamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

Pagamento con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

*

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto degli artt. 1 del DL 76/2020 convertito con

legge 120/2020 e 49 del DL 77/2021, per importi inferiori a Euro 139.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile impresa individuale PAPUCCI FRANCESCO;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile impresa individuale PAPUCCI FRANCESCO già dispone: preventivo + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare e firmare digitalmente) + Mod.S.7.4.1 (da compilare e firmare digitalmente) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.
- Si allega il **Mod. S.7.4.6 DUVRI Definitivo** (documentazione necessaria per il coordinamento tra le ditte in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Mod.S.7.4.6 DUVRI Definitivo deve essere firmato e restituito per le firme di Rea Spa insieme al presente atto pena la mancata validità del contratto stesso.

Si allega "Informativa essenziale fornitori" di cui dovete prendere visione.

L'informativa completa è disponibile sul sito web di Rea Spa all'indirizzo: <https://www.reaspa.it/privacy-policy-rea>.

Esecuzione anticipata

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per ragioni di necessità e di urgenza, ordina l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque

causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa.

In caso di mancata stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 27/12/2021.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.

- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempite ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Foro Competente

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda

alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

SEZIONE II
IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: preventivo + Scheda Tecnica + Dichiarazione Allegato E (da compilare e firmare digitalmente) + Mod.S.7.4.1 (da compilare e firmare digitalmente) + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 13 dicembre 2021

Per accettazione
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per accettazione
PAPUCCI FRANCESCO

OGGETTO:
PREVENTIVO N. 387/21 REV.0

Spett/le

REA S.p.a.
Località Le Morelline
57016 Rosignano Marittimo (LI)
TEL. ZEDDA SONIA: 0586 765108**PEC: APPALTIREA@PEC.IT**

Visignano, lì 23/11/2021

Come da Vs. richiesta , Vi comunichiamo quanto segue:

N.	NOLEGGIO PER N. 7 MESI DI:	PREZZO (IVA ESCLUSA)
1	MONOBLOCCO COIB. MT 6.30X2.42X2.40H UTILE, CON 1 DOCCIA CON TENDA, 1 WC, 1 LAVABO A CANALA, 1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE E IMPIANTO ELETTRICO. (MB N. 134ZN)	€ 350,00 AL MESE
7	ARMADIETTO SPORCO/PULITO PER N. 7 PERSONE (TIPOLOGIA ARMADIETTO SINGOLO SPORCO/PULITO O DOPPIO IN BASE ALLA NS. DISPONIBILITA' ALL'ORDINE, € 4,00 AL MESE/POSTAZIONE)	€ 28,00 AL MESE
1	N. 1 PANCA, N. 1 APPEDIABITI A 5 GANCI	OMAGGIO
1	MONOBLOCCO COIB. MT 5.40 X 2.42 (DIM. EST. BASAMENTO) X 2.40H UTILE CON 1 PORTA, 1 FINESTRA, 1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE E IMP. ELETTRICO (MB N. 7)	€ 200,00 AL MESE
1	TRASPORTO ANDATA DA VS SEDE ROSIGNANO SOLVAY A VS SEDE COLLESALVETTI, TRASPORTI DI RITORNO PRESSO NS SEDE E SCARICO/CARICO STANDARD CON GRU NS. MEZZO DEI PREFABBRICATI DI CUI SOPRA	€ 2.500,00
1	SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM DEI MODULI N. 134ZN E N. 7	€ 70,00
1	DISASSEMBLAGGIO DA VS. SEDE ROSIGNANO, ASSEMBLAGGIO E DISASSEMBLAGGIO FINALE PRESSO VS SEDE COLLESALVETTI DEI MODULI DI CUI SOPRA	€ 2.000,00
1	ASSICURAZIONE ZURICH SU NOLEGGIO (IVA ESENTE ART. 15) PER I DUE PREFABBRICATI DI CUI SOPRA (€ 20,00/MESE/PER CIASCUN MODULO - TOTALE MODULI N. 4)	€ 40,00 AL MESE

Data

Timbro e firma CLIENTE per ACCETTAZIONE**PAPUCCI FRANCESCO****Sede legale Uffici e magazzino:** Via Orosei n. 27 56021 Visignano-Cascina (PI)**Contatti:** Tel. 050 776481 - Fax 050 775726 - Cell. 347 3674045 - Cell. 348 5852129**Web:** www.papuccibox.com **e-mail:** papuccibox@libero.it

P. IVA 01409080502 - C.F. PPC FNC73D08G702U

Modalità di pagamento:

DA CONCORADARE

Validità dell'offerta:

20 GG

Norme applicabili e/o di riferimento

NORME VIGENTI PER REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ELETTRICO. L'utente finale è tenuto a prevedere l'illuminazione di sicurezza, qualora, in base alla valutazione del rischio, ciò sia necessaria alla mancanza dell'illuminazione ordinaria, come prescritto dal Dlgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Allegati – Specifiche Tecniche - Dichiarazioni

SCHEMI DI PRODUZIONE PER CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEL MONOBLOCCO.

PAPUCCI FRANCESCO

Sede legale, Esposiz. e Vendita: Via Orosei n. 27
56021 Visignano-Cascina (PI)
Tel. 050 776481 - Fax 050 775726
Partita IVA 01409080502
C.F. PPC FNC73D08G702U

Data**Timbro e firma CLIENTE per ACCETTAZIONE****PAPUCCI FRANCESCO**

Sede legale Uffici e magazzino: Via Orosei n. 27 56021 Visignano-Cascina (PI)
Contatti: Tel. 050 776481 - Fax 050 775726 - Cell. 347 3674045 - Cell. 348 5852129
Web: www.papuccibox.com **e-mail:** papuccibox@libero.it
P. IVA 01409080502 - C.F. PPC FNC73D08G702U



Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Note generali:

A)NEL CASO IN CUI LA CONSEGNA VENGA EFFETTUATA DALLA DITTA PAPUCCI O DA UNA DITTA DI TRASPORTI INCARICATA, DEVE ESSERE GARANTITA L'ACCESSIBILITA' DEL MEZZO FINO AL LUOGO DOVE DOVRA' AVVENIRE LA POSA IN OPERA E NON CI SIANO IMPEDIMENTI PER LO SCARICO.

B)CORRETTA POSA IN OPERA: AL FINE DELLA CORRETTA POSA IN OPERA DEI PREFABBRICATI DOVRA' ESSERE REALIZZATO, SE NON PRESENTE, UN PIANO D'APPoggio BEN LIVELLATO ATTO A GARANTIRE LA STABILITA' DEI PANNELLI.

C)RISERVA O RESITUAZIONE ANTICIPATA: PRIMA DELLA CONSEGNA, IL CLIENTE DEVE GARANTIRE ALMENO UNO (1) GG. PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONSEGNA.

D)DOCUMENTAZIONE: OVE NECESSARIO, FORNIRE LE NORMATIVE NAZIONALI E/A LOCALI, NON ESPlicitAMENTE RICHIESTE, E PRESENTARLE IN STRADA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA IN UN MOMENTO E/O SOTTO LA GUIDA DI UN QUOTAZIONE SEPARATA.

E)ALiquOTA IVA: SI APPLICHERA' QUELLA IN VOGORE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA; EVENTUALI AGEVLAZIONI DOVRANNO ESSERE PRONTAMENTE COMUNICATE.

F)CAUZIONE: A 500.000 (SEICENTO.000) PER GLI SCALINI MONOBLOCCO, PRIMA DELLA CONSEGNA, LA CAUZIONE DEVE ESSERE VERSATA IN UNO DEI SEGUENTI CONTI BANCARI, DOVE GARANTIRE LA RENDIBILITA' DELLA CAUZIONE, RESITUAZIONE ANTICIPATA, NELLE CONDIZIONI CHE SONO STATI CONSEGNATI, E AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DEL QUANTUM DOVUTO.

Destinazione:

Tempi di consegna:

COLLESALVETTI (LI) - STAZIONE ECOLOGICA

Modalità di pagamento:

Validità dell'offerta:

~~CONTINCO BANCARIO ANTICIPATO ALL'ORDINE~~

20 GG

Norme applicabili e/o di riferimento

NORME VIGENTI PER REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ELETTRICO. L'utente finale è tenuto a prevedere l'illuminazione di sicurezza, qualora, in base alla valutazione del rischio, ciò sia necessaria alla mancanza dell'illuminazione ordinaria, come prescritto dal Dlgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Allegati – Specifiche Tecniche - Dichiarazioni

PAPUCCI FRANCESCO
Sede legale, Esposiz. e Vendita: Via Orosei n. 27
56021 Visignano-Cascina (PI)
Tel. 050 776481 - Fax 050 775726
Partita IVA 01409080502
C.F. PPC FNC73D08G702U

Timbro e firma CLIENTE per ACCETTAZIONE

Data

PAPUCCI FRANCESCO

Sede legale Uffici e magazzino: Via Orosei n. 27 56021 Visignano-Cascina (PI)
Contatti: Tel. 050 776481 - Fax 050 775726 - Cell. 347 3674045 - Cell. 348 5852129
Web: www.papuccibox.com **e-mail:** papuccibox@libero.it
P. IVA 01409080502 - C.F. PPC FNC73D08G702U

Scheda Tecnica

1 Oggetto del servizio

- a) Si richiede il disassemblaggio presso la sede di Rosignano S. e riassetto dei box già noleggiati con CIG Z71310D1CC Box 6 e 7 presso il centro di raccolta sito in via Napoli a Collesalvetti
- b) Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 1 struttura prefabbricata da adibire a spogliatoio
- c) Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n.1 struttura prefabbricata da adibire a magazzino

2 Prestazioni richieste

- a) Disassemblaggio presso la sede di Rosignano S. e riassetto dei box già noleggiati con CIG Z71310D1CC Box 6 e 7 presso il centro di raccolta sito in via Napoli a Collesalvetti.
- b) Fornitura a noleggio , consegna e posa in opera di n. 1 struttura prefabbricata da adibire a spogliatoio per n. 7 addetti. La struttura prefabbricata da adibire a spogliatoio dovrà rispettare i requisiti minimi previsti dal regolamento edilizio del Comune di Collesalvetti e dal D.L.vo 81/08 e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. Il box prefabbricato dovrà essere diviso in tre aree: spogliatoio, docce, w.c. L'ideale sarebbe avere la zona spogliatoio centrale, con accesso dall'esterno, una zona di disimpegno aperto con la zona lavandini ed ai lati di questa la zona docce e w.c.

2. Altezza interna dei locali superiore a 2.40 m

3. Superficie utile spogliatoi 1.2 mq per addetto (min. 8,4 mq)

4. Servizio igienici: 1 w.c. ogni 10 lavoratori (min 1 W.C.) Ogni w.c. dovrà essere dotato di cassetta di scarico.

5. La superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno 2 mq; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 mq con lato minimo comunque non inferiore a m 0,9

6. Lavabo: 1 ogni 5 lavoratori (2 - lavabi)

7. Docce: 1 doccia ogni 10 lavoratori (1 doccia) la doccia dovrà essere dotata di tenda

8. Tutte le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile per almeno 2 mt (ammessa anche pittura lavabile)

9. I pavimenti saranno antiscivolo (coefficiente di attrito, misurato con metodo B.C.R.A superiore a 0.40 sia per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per elemento

scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata) e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità

10. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0, la larghezza minima delle porte avendo un numero previsto di occupanti inferiore a 25, sarà di 0,80 metri lineari (Dm 10.03.1998). L'apertura delle porte delle uscite di emergenza sarà nel verso dell'esodo ed i relativi infissi dovranno presentare maniglione antipánico oltre che serratura esterna.

11. Le porte e le finestre devono essere realizzate in modo tale che dall'esterno non sia consentito vedere l'interno.

Si richiede inoltre che ogni struttura contenga:

- 7 armadietti Sporco/Pulito
- 2 Panchine per spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti e dotata di ripiano portascarpe da 120 cm
- 1 attaccapanni per con almeno 5 ganci.
- Sistema di condizionamento (caldo/freddo)
- Boiler elettrico per produzione acqua calda sanitaria di volume almeno 100 L.
- Dislocazione delle prese: ♣ ogni struttura dovrà essere dotata di un proprio quadro elettrico ed un minimo di n.3 prese elettriche UNEL schuko, due da collocarsi nell'area dei servizi e una da adibirsi nell'area spogliatoi.
- Impianto illuminazione le strutture dovranno essere provviste di plafoniere led.

Dovranno essere realizzati i collegamenti elettrici necessari con relativo progetto e certificazione come da normativa vigente.

I prodotti forniti dovranno essere coperti da assicurazione per furto, incendio e atti vandalici (Responsabilità Civile verso Terzi)

Il servizio di noleggio deve comprendere:

- trasporto e consegna presso Centro di Raccolta sito in Via Napoli, Collesalveti (LI)
- movimentazione, posizionamento ed attivazione
- ritiro al termine del noleggio

c) Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di una struttura prefabbricata da adibire a magazzino in cui posizionare:

- armadietti per il vestiario proveniente da lavo-nolo

REARISORSE
AMBIENTALI

- armadio per la distribuzione dei DPI

Il Box dovrà avere le seguenti dimensioni m 6.20 x m 2.50 e dovrà essere dotato di porta di ingresso con dimensioni minime pari a 90 cm e di finestra con dimensioni minime pari a 1/8 della superficie del vano come definito dai requisiti illuminotecnici di cui al regolamento edilizio del Comune di Collesalveti. Altezza interna dei locali superiore a 2.40 m.

Si richiede che la struttura sia inoltre dotata di:

- ♣ quadro elettrico ed un minimo di n.2 prese elettriche UNEL schuko.
- ♣ Due prese di rete disposta come da pianta allegata (Allegato D Pianta Struttura prefabbricata "BOX 3".pdf), l'ingresso dei corrugati potrà essere fatto a parete, e tramite oppurta canalina portato a soffitto.
- ♣ Impianto illuminazione: la struttura dovrà essere provvista di plafoniera led.

Dovranno essere realizzati i collegamenti elettrici necessari con relativo progetto e certificazione come da normativa vigente.

I prodotti forniti dovranno essere coperti da assicurazione per furto, incendio e atti vandalici (Responsabilità Civile verso Terzi)

Il servizio di noleggio deve comprendere:

- trasporto e consegna presso Centro di Raccolta sito in Via Napoli, Collesalveti (LI)
- movimentazione, posizionamento ed attivazione
- ritiro al termine del noleggio

3 Luogo di consegna

La consegna e posa in opera deve essere effettuata c/o Centro di Raccolta sito in Via Napoli, Collesalveti (LI).

4 Sopralluogo

Sopralluogo facoltativo.

Per prendere appuntamento, contattare il DEC alla seguente mail sonia.zedda@reaspa.it

5 Referente presso REA (DEC)

DEC: Sonia Zedda sonia.zedda@reaspa.it

Ausiliario del DEC: Stefano Cecchetti stefano.cecchetti@reaspa.it

6 Durata

Il noleggio avrà durata per n. 7 mesi naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione oltre eventuale opzione di proroga per ulteriori n. 5 mesi

**REA**RISORSE
AMBIENTALI

7 Sospensioni del servizio

Eventuali. Ammesse solo se richieste dalla committente. Se di durata superiore a 7 giorni possono comportare variazione nei termini di esecuzione e pagamento del servizio, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla committente.

8 Penali e responsabilità

In caso di ritardo nella consegna di quanto richiesto potranno essere applicate le seguenti penali: riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

9 Variazioni/varianti

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge.